



ประกาศ อบต.เกาะป็นหยี

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่า งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เกาะป็นหยี จึงขอประกาศ ผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการอบต.เกาะป็นหยี ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.เกาะป็นหยี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข. พันธกิจ ของ อบต.เกาะป็นหยี

๑. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. การจัดการศึกษามีคุณภาพ
๕. ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
๖. พัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพและความเป็นเลิศ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เกาะป็นหยีได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้

๙ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ง. การวางแผน

อบต.เกาะป็นหยี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

อปต.เกาะบีนทหยี่ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๖๖ | | ๒๕๖๗ | | ๒๕๖๘ | | ๒๕๖๙ | | ๒๕๗๐ | |
|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | ๑๙ | ๗,๒๘๗,๖๐๐ | ๑๙ | ๗,๗๐๙,๘๒๐ | ๑๙ | ๘,๑๔๓,๕๕๑ | ๑๙ | ๘,๕๘๙,๓๘๖ | ๑๙ | ๙,๐๔๗,๘๗๖ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม | ๑๘ | ๖,๖๒๕,๕๐๐ | ๑๘ | ๕,๗๗๑,๐๐๐ | ๑๘ | ๔,๑๑๙,๐๐๐ | ๑๘ | ๔,๑๑๙,๐๐๐ | ๑๘ | ๔,๑๑๙,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑ | ๐ | ๑ | ๐ | ๑ | ๐ | ๑ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๔ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๔ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๔ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๔ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๔ | ๓๔๐,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ | ๓ | ๓,๐๘๔,๒๒๐ | ๓ | ๓,๐๘๔,๒๒๐ | ๓ | ๓,๐๘๔,๒๒๐ | ๓ | ๓,๐๘๔,๒๒๐ | ๓ | ๓,๐๘๔,๒๒๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๙ | ๒๔,๘๐๓,๖๐๐ | ๒๙ | ๑๗,๐๕๗,๕๐๐ | ๒๙ | ๑,๓๐๔,๔๐๐ | ๒๙ | ๑,๓๐๔,๔๐๐ | ๒๙ | ๑,๓๐๔,๔๐๐ |
| รวม | ๘๑ | ๔๒,๖๗๐,๙๒๐ | ๙๐ | ๓๔,๑๙๒,๕๔๐ | ๙๐ | ๑๗,๒๒๑,๑๗๑ | ๙๐ | ๑๖,๓๖๒,๖๖๖ | ๘๙ | ๑๖,๘๕๑,๐๙๖ |

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร อบรม.เกาะปันหยี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๗ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๓๓๖,๙๔๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
|---|---------|---------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | ๗ | ๖,๓๘๓,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม | ๑๒ | ๓,๖๑๖,๓๔๕ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๓ | ๓๑๐,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๗๕,๐๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๒ | ๓,๙๕๒,๖๐๐ |
| รวม | ๓๗ | ๑๔,๓๓๖,๙๔๕ |

รายงานการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ชื่อโครงการตามแผน | ชื่อรายการงบประมาณประจำปี | งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
|--|--|--------------------------------|--------------|--|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๓๐๐.๐๐ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๗,๗๐๐ บาท |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๖๕๐.๐๐ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๘,๓๕๐ บาท |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕,๔๐๐.๐๐ | ๑,๘๓๓.๐๐ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๓,๕๖๗ บาท |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๔,๗๓๐,๔๐๐.๐๐ | ๔,๒๙๗,๖๐๐.๐๐ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๓๒,๘๐๐ บาท |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | เบี้ยยังชีพความพิการ | ๑,๔๙๕,๒๐๐.๐๐ | ๑,๓๗๑,๘๐๐.๐๐ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๒๓,๔๐๐ บาท |
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผู้ประสบปัญหาได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว |

| | | | | |
|---|---|--------------|--------------|---|
| ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๘,๘๕๙.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑,๑๔๑ บาท |
| ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๑,๑๙๘.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๒,๘๐๒ บาท |
| ๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานที่ศึกษาแหล่ง เรียนรู้ปิดกิจการ |
| ๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้โดย ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๖๖๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๙,๓๔๐ บาท |
| ๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | ๕๖๘,๓๔๕.๐๐ | ๗๒๒,๙๘๒.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๒๐๖,๐๓๗ บาท คงเหลือ ๑,๘๕๐ บาท |
| ๑๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เบิกจ่ายงบประมาณ |
| ๑๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล | ๑,๔๖๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๔๕๒,๓๕๙.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๘,๘๔๑ บาท |
| ๑๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | อาหารเสริม (นม) | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๖๓,๑๖๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๘๖,๘๔๐ บาท |

| | | | | |
|---|---|------------|------------|--|
| ๑๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเยาวชนภาค ฤดูร้อน | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๙๐๕.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๙๕ บาท |
| ๑๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการฝึกอบรมจริยธรรมรวมมูออน | ๗๗,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๔๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑,๖๐๐ บาท |
| ๑๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมการสอนหลักศาสนา อิสลาม | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๒,๒๕๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๓๗,๗๕๐ บาท |
| ๑๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๔,๓๑๗.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๖๘๓ บาท |
| ๒๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๑๙๕.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๙,๘๐๕ บาท |
| ๒๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข | ๑.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็น หนึ่งโดยแม่พึ่งยาเสพติด) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๒๘๕.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๕,๗๑๕.๐๐ บาท |
| | ๒.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๖๘.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๙,๙๓๒ บาท |
| | ๓.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๖๓๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๐,๓๗๐ บาท |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|--|
| ๒๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว |
| ๒๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลเกาะ ป็นหยี | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๕,๖๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๐๐ บาท |
| ๒๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | โครงการชุมชนร่วมใจลดปริมาณและคัด แยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๔,๓๕๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๒๕,๖๕๐ บาท |
| ๒๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ตำบลเกาะป็นหยี | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๑๗๕.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๗,๘๒๕ บาท |
| ๒๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องปั่น ไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านท่าด่าน | ๓๔๕,๗๐๐.๐๐ | ๓๔๕,๗๐๐.๐๐ | ๓๒๙,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๕,๗๐๐ บาท |
| ๒๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คสล.สาย กลุ่มบ้านนางสาวสุธิดา ตำบล หมู่ที่ ๓ | ๑๗๗,๑๐๐.๐๐ | ๑๗๗,๑๐๐.๐๐ | ๑๗๖,๕๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๖๐๐ บาท |
| ๒๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดทำเทียบ เรือ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายสมบุญ อัน บุตร | ๔๒๔,๗๐๐.๐๐ | ๔๒๔,๗๐๐.๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๔,๗๐๐ บาท |
| ๒๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดทำเทียบ เรือ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายอาทลี กาญจนมา | ๔๒๔,๗๐๐.๐๐ | ๔๒๔,๗๐๐.๐๐ | ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๒,๗๐๐ บาท |
| ๓๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน | โครงการปรับปรุงแต่งคันสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะหมากน้อย | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท |

| | | | | |
|--|---|------------|------------|--|
| ๓๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คลส.สาย กลุ่มบ้านนายสมปอง เส้นข้าง หมู่ที่ ๓ | ๒๘๐,๔๐๐.๐๐ | ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๐๐ บาท |
| ๓๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คลส.สาย กลุ่มบ้านนายมาโทรบ แต่มต่อผล หมู่ที่ ๒ | ๑๔๘,๒๐๐.๐๐ | ๑๔๘,๒๐๐.๐๐ | กั้นงบประมาณดำเนินการใน พ.ศ.๒๕๖๗ |
| ๓๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานเดินเท้า คลส.สาย บ้านนายโชคดี ทิวทองเงิน ถึงบ้านนางชลธิชา หลีน้อย หมู่ที่ ๑ | ๑๒๖,๒๐๐.๐๐ | ๑๒๖,๒๐๐.๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง |
| ๓๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ | ๔๘๘,๒๐๐.๐๐ | ๔๘๘,๒๐๐.๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอนงบประมาณออก |
| ๓๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงและต่อเติมคูระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง หมู่ที่ ๔ เกาะหมากน้อย | ๓๙๓,๒๐๐.๐๐ | ๓๙๓,๒๐๐.๐๐ | กั้นงบประมาณดำเนินการใน พ.ศ.๒๕๖๗ |
| ๓๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๔ เกาะหมากน้อย | ๒๔๑,๑๐๐.๐๐ | ๒๔๑,๑๐๐.๐๐ | กั้นงบประมาณดำเนินการใน พ.ศ.๒๕๖๗ |
| ๓๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดทำเทียบเรือ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าด่าน (บริเวณท่าแพ หอย) | ๓๙๘,๑๐๐.๐๐ | ๓๕๒,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๖,๑๐๐ บาท |

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.เกาะปันหยี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการกอหนดผู้กัพั้น/ ลงนามในสัญญา รวม ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๓๓๖,๙๔๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การกอหนดผู้กัพั้น/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
|---|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๔๑,๑๒๕ | ๓ | ๔๑,๑๒๕ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ |
| รวม | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

อบต.เกาะป็นหยี

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินงานทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | | ๑๐๐% | |
|---|------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------|------------|
| | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | ๑๙ | ๗,๒๘๗,๖๐๐ | ๗ | ๖,๓๘๓,๐๐๐ | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม | ๑๘ | ๖,๒๒๕,๕๐๐ | ๑๒ | ๓,๖๑๖,๓๔๕ | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๔ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๓ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ | ๓ | ๓,๐๘๔,๒๒๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๗๕,๐๐๐ | ๓ | ๔๑,๑๒๕ | ๓ | ๔๑,๑๒๕ | ๓ | ๔๑,๑๒๕ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๙ | ๒๔,๘๐๓,๖๐๐ | ๑๒ | ๓,๙๕๒,๖๐๐ | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ |
| รวม | ๘๑ | ๔๒,๖๗๐,๙๒๐ | ๓๗ | ๑๔,๓๓๖,๙๔๕ | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ |

ผลการติดตาม ๑. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติได้โดยการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๗ โครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๘

๒. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติได้โดยการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๓๐ โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายจริงต่อจำนวนในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘

๓. สามารถนำผลการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๓๐ โครงการ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาฯ จำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔

ช. ผลการดำเนินงาน

อบต.เกาะปันหยี ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์และพื้นที่ที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
อบท. ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ช. คณะกรรมการ

๑. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| ๑. นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี | ประธานกรรมการ | - | ๐๙๓-๕๘๖-๐๖๙๕ | |
| ๒. นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีคนที่ ๑ | กรรมการ | - | ๐๙๓-๖๘๑-๖๖๔๑ | |
| ๓. นายกองดีการบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีคนที่ ๒ | กรรมการ | - | ๐๘๖-๒๗๔-๔๘๑๘ | |
| ๔. นายอานัส สำเภารัตน์ | กรรมการ | - | ๐๙๘-๙๕๓-๙๔๑๐ | |
| ๕. นายอดิคุณ วารีศรี | กรรมการ | - | ๐๙๑-๘๒๖-๔๘๗๒ | |
| ๖. นายสมชาย เทมพิทักษ์ | กรรมการ | - | ๐๘๘-๑๖๗-๖๖๑๘ | |
| ๗. นายหनुณ ธิญญพัทธ์ | กรรมการ | - | - | |
| ๘. นายจรัส เทมมินทร์ | กรรมการ | - | - | |

| | | | |
|--|---------------------|---|--------------|
| ๙. นายมานิช บุตรหลัง | กรรมการ | - | - |
| ๑๐. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา | กรรมการ | - | - |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย | กรรมการ | - | - |
| ๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะปันหยี | กรรมการ | - | - |
| ๑๓. นายสุทธิพงษ์ เท่งวานิช | กรรมการ | - | - |
| ๑๔. นายมานะ แซ่ตัน | กรรมการ | - | ๐๙๕-๐๒๙-๑๖๑๖ |
| ๑๕. นางรัตนา สุทธิการ | กรรมการ | - | ๐๖๒-๘๓๔-๓๙๙๒ |
| ๑๖. นายธีรภัท พิทักษ์ | กรรมการ | - | ๐๘๘-๙๑๗-๓๒๕๖ |
| ๑๗. นางสาวอรทัย พิทักษ์ | กรรมการ | - | ๐๙๕-๔๔๑-๗๖๐๓ |
| ๑๘. นางพิมพ์กา สระวารีย์ | กรรมการ | - | ๐๘๑-๐๘๒-๐๘๔๗ |
| ๑๙. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการและเลขานุการ | - | - |
| ๒๐. หัวหน้าสำนักงานปัด | ผู้ช่วยเลขานุการ | - | - |

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email |
|---|---------------------|---------------|--------------|-------|
| ๑. นายช่อแท้สีะ เจริญจิตร | ประธานกรรมการ | - | ๐๘๑-๐๗๙-๗๙๔๔ | |
| ๒. นายสมเกียรติ์ เรืองสมุทร | กรรมการ | - | ๐๙๙-๐๗๐-๐๘๔๔ | |
| ๓. นายท่าเหล็ก สีสปรส | กรรมการ | - | ๐๘๗-๘๘๒-๑๖๑๗ | |
| ๔. นางสายทิพย์ ธรรมรงค์ | กรรมการ | - | - | |
| ๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะหมากน้อย | กรรมการ | - | - | |
| ๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่ | กรรมการ | - | - | |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ | - | - | |
| ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ | - | - | |
| ๙. นางรัตนา สุทธิการ | กรรมการ | - | ๐๖๒-๘๓๔-๓๙๔๒ | |
| ๑๐. นายอาทิตย์ศักดิ์ วารีศรี | กรรมการ | - | - | |
| ๑๑. นางนงนุชา วารีศรี | กรรมการและเลขานุการ | - | - | |

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์มือถือ | email |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ | - | - | |
| ๒. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ | - | - | |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ | - | - | |
| ๔. ผู้อำนวยการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ | - | - | |
| ๕. นายอำเภอหมัด ประสานพันธ์ | กรรมการ | - | ๐๘๙-๕๙๐-๕๑๓๓ | |
| ๖. นายสุทธิพงษ์ เท่งวานิช | กรรมการ | - | ๐๙๗-๐๙๗-๖๔๖๗ | |
| ๗. นายอริรักษ์ พิทักษ์ | กรรมการ | - | ๐๘๘-๙๙๑๗-๓๒๕๖ | |
| ๘. นางพิมพ์พิภา สรขวารี | กรรมการ- | - | ๐๘๑-๐๘๒-๐๘๔๗ | |
| ๙. หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์ | กรรมการและเลขานุการ | - | - | |
| ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ผู้ช่วยเลขานุการ | - | - | |

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต. เกาะป็นห้วยทราย เพื่อจะได้พิจารณาแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป ขอแสดงความขอบคุณประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นห้วย

ภาคผนวก

รายงานการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ชื่อโครงการตามแผน | ชื่อโครงการ/กิจกรรมตาม รายการงบประมาณ ประจำปี | งบที่ได้รับการจัดสรร ตามข้อบัญญัติ (บาท) | การเบิกจ่าย (บาท) | ผลการดำเนินการ งบคงเหลือ (บาท) | วันเดือนปี เริ่มต้นโครงการ | วันเดือนปี สิ้นสุดโครงการ |
|--|--|--|----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน | โครงการรณรงค์และป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๒,๓๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๗,๗๐๐ บาท | ๒๙ ธ.ค. ๖๕ | ๔ ม.ค. ๖๖ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน | โครงการรณรงค์และป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑,๖๕๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๘,๓๕๐ บาท | ๑๑ เม.ย. ๖๖ | ๑๗ เม.ย. ๖๖ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน | โครงการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น | ๕,๔๐๐.๐๐ | ๑,๘๓๓.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๓,๕๖๗ บาท | ๙ ม.ค. ๖๖ | ๑๕ ก.พ. ๖๖ |
| ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๔,๗๓๐,๔๐๐.๐๐ | ๔,๒๘๗,๖๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๓๒,๘๐๐ บาท | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน | เบี้ยยังชีพความพิการ | ๑,๔๙๕,๒๐๐.๐๐ | ๑,๓๗๑,๘๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๒๓,๔๐๐ บาท | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | |
|--|---|------------|------------|--|------------|-------------|
| ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๑๒,๐๐๐.๐๐ | ๖,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๖,๐๐๐ บาท | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและชุมชน | โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผู้ประสบ ปัญหาได้รับความ ช่วยเหลือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแล้ว | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๔๘,๘๕๕.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑,๑๔๑ บาท | ๑๔ ม.ค. ๖๖ | ๑๔ ม.ค. ๖๖ |
| ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่ | ๔,๐๐๐.๐๐ | ๑,๑๙๘.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๒,๘๐๒ บาท | ๑๒ ส.ค. ๖๖ | ๑๒ ส.ค. ๖๖ |
| ๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานที่ศึกษา แหล่งเรียนรู้ปิดกิจการ | ๑ มิ.ย. ๖๖ | ๓๐ มิ.ย. ๖๖ |
| ๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมประสบการณ์ เรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๖๖๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๙,๓๔๐ บาท | ๑ มี.ค. ๖๖ | ๓๑ มี.ค. ๖๖ |
| ๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา | ๕๖๘,๗๔๕.๐๐ | ๗๒๒,๙๘๒.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ๒๐๖,๐๗๗ บาท | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ |

| | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--|------------|-------------|
| | | | | คงเหลือ ๑,๘๔๐ บาท | | |
| ๑๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | ๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่เบิกจ่าย งบประมาณ | ๑ ส.ค. ๖๖ | ๓๑ ส.ค. ๖๖ |
| ๑๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล | ๑,๔๖๑,๖๐๐.๐๐ | ๑,๔๕๒,๗๕๙.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๘,๘๔๑ บาท | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | อาหารเสริม (นม) | ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๘๖๓,๑๖๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๘๖,๘๔๐ บาท | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการค่ายอบรมจริยธรรม เยาวชนภาคฤดูร้อน | ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔๙,๙๐๕.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๙๕ บาท | ๑ มี.ค. ๖๖ | ๓๐ เม.ย. ๖๖ |
| ๑๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการฝึกอบรมจริยธรรม รวมภูอน | ๗๗,๐๐๐.๐๐ | ๗๕,๔๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑,๖๐๐ บาท | ๑ มี.ค. ๖๖ | ๓๐ เม.ย. ๖๖ |
| ๑๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมการสอนหลัก ศาสนาอิสลาม | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๖๒,๒๕๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๓๗,๗๕๐ บาท | ๑ ต.ค. ๖๕ | ๓๐ ก.ย. ๖๖ |
| ๑๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | โครงการส่งเสริมประเพณีลอย กระทง | ๕,๐๐๐.๐๐ | ๔,๓๑๗.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๖๘๓ บาท | ๘ พ.ย. ๖๕ | ๘ พ.ย. ๖๕ |

| | | | | | | |
|---|--|------------|------------|--|------------|------------|
| ๒๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐,๑๙๕.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๙,๘๐๕ บาท | ๑ มิ.ย. ๖๖ | ๓๑ ส.ค. ๖๖ |
| ๒๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข | ๑.โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่ พึ่งยาเสพติด) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๒๘๕.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๕,๗๑๕ บาท | ๖ ก.ค. ๖๖ | ๖ ก.ค. ๖๖ |
| ๒๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข | ๒.โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (โครงการพลัง ชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดีด้วย วิถีแพทย์แผนไทย) | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๐,๐๖๘.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๙,๙๓๒ บาท | ๕ ก.ย. ๖๖ | ๕ ก.ย. ๖๖ |
| ๒๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข | ๓.โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข (โครงการอบรม หมอบูบ้านในพระราช ประสงค์) | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๑๙,๖๓๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๐,๓๗๐ บาท | ๒๑ ก.พ. ๖๖ | ๒๑ ก.พ. ๖๖ |
| ๒๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข | เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะปันหยี | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว | ๑ ธ.ค. ๖๕ | ๓๑ ธ.ค. ๖๕ |
| ๒๓. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการอนุรักษ์ | โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | ๑๔,๖๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๐๐ บาท | ๓๑ ส.ค. ๖๖ | ๓๑ ส.ค. ๖๖ |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|--|-------------|-------------|
| ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลเกาะปันหยี | | | | | |
| ๒๔. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | โครงการชุมชนร่วมใจลด ปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือน | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๔,๓๕๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๒๕,๖๕๐ บาท | ๑ ม.ค. ๖๖ | ๓๑ ส.ค. ๖๖ |
| ๒๕. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | โครงการส่งเสริมการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปัน หยี | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๒,๑๗๕.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๗,๘๒๕ บาท | ๑ ก.พ. ๖๖ | ๓๐ มิ.ย. ๖๖ |
| ๒๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ เครื่องปั่นไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านท่า ด่าน | ๓๔๔,๗๐๐.๐๐ | ๓๒๙,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๕,๗๐๐ บาท | ๒๐ พ.ค. ๖๖ | ๑๘ ก.ค. ๖๖ |
| ๒๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานเดิน เท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนางสาว สุธิสา ตำบล หมู่ที่ ๓ | ๑๗๗,๑๐๐.๐๐ | ๑๗๖,๕๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๖๐๐ บาท | ๑๗ มิ.ย. ๖๖ | ๑๖ ส.ค. ๖๖ |
| ๒๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อม บันไดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายสมบูรณ์ อัน บุตร | ๔๒๔,๗๐๐.๐๐ | ๓๘๐,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๔,๗๐๐ บาท | ๒๑ ก.ค. ๖๖ | ๓ ก.ย. ๖๖ |
| ๒๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อม บันไดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๒ บริเวณบ้านนายอาหลี กาญจนา | ๔๒๔,๗๐๐.๐๐ | ๔๑๒,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑๒,๗๐๐ บาท | ๒ มิ.ย. ๖๖ | ๒๒ เม.ย. ๖๖ |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|---|-------------|-------------|
| ๓๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับแต่งคันสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะหมากน้อย | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท | ๒๔ มี.ค. ๖๖ | ๒๒ เม.ย. ๖๖ |
| ๓๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานเดิน เท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนาย สมปอง เส้นข้าง หมู่ที่ ๓ | ๒๘๐,๔๐๐.๐๐ | ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๐๐ บาท | ๑ ก.ย. ๖๖ | ๑๕ ต.ค. ๖๖ |
| ๓๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานเดิน เท้า คสล.สายกลุ่มบ้านนายมา โหรบ แต้มต่อผล หมู่ที่ ๒ | ๑๔๙,๒๐๐.๐๐ | ๐ | กั้นงบประมาณ ดำเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑๖ ก.ย. ๖๖ | ๑๔ พ.ย. ๖๖ |
| ๓๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างสะพานเดิน เท้า คสล.สายบ้านนายโชคดี ทวิทองเงิน ถึงบ้านนางชลธิชา หลีน้อย หมู่ที่ ๑ | ๑๒๖,๒๐๐.๐๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหา เรื่องพื้นที่ก่อสร้าง | - | - |
| ๓๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งระบบหอ กระจายข่าวไร้สายพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๔ | ๔๙๘,๒๐๐.๐๐ | ๐ | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโอน งบประมาณออก | - | - |
| ๓๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการปรับปรุงและต่อเติมคู ระบายน้ำสายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง หมู่ที่ ๔ เกาะหมาก น้อย | ๓๙๓,๒๐๐.๐๐ | ๐ | กั้นงบประมาณ ดำเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑๒ ก.ย. ๖๖ | ๑๐ ธ.ค. ๖๖ |
| ๓๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านนายมาโนช บุตรหลัง ระยะที่ ๒ หมู่ที่ ๔ เกาะหมาก น้อย | ๒๔๑,๑๐๐.๐๐ | ๐ | กั้นงบประมาณ ดำเนินการใน พ.ศ. ๒๕๖๗ | ๑๒ ก.ย. ๖๖ | ๑๐ ธ.ค. ๖๖ |

| | | | | | | |
|--|--|------------|------------|--|-------------|------------|
| ๓๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อม บันไดท่าเทียบเรือ หมู่ที่ ๑ บ้าน ท่าด่าน (บริเวณท่าแพหอย) | ๓๙๘,๑๐๐.๐๐ | ๓๕๒,๐๐๐.๐๐ | ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือ ๔๖,๑๐๐ บาท | ๒๕ เม.ย. ๖๖ | ๙ มิ.ย. ๖๖ |
|--|--|------------|------------|--|-------------|------------|

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.เกาะปันหยี่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๓๓๖,๙๔๕ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๐ โครงการ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อกำหนดผู้กักกัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่าย งบประมาณ |
|---|---------|---------------------------------------|---------|-------------------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๔๑,๑๒๕ | ๓ | ๔๑,๑๒๕ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ |
| รวม | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖

อบต.เกาะป็นหยี

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | ๑๐๐% |
|------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|------|
|------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|------|

| | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|---|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน | ๑๙ | ๗,๒๘๗,๖๐๐ | ๗ | ๖,๓๘๓,๐๐๐ | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ | ๖ | ๕,๖๘๑,๑๘๓ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | ๔ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม | ๑๘ | ๖,๖๒๕,๕๐๐ | ๑๒ | ๓,๖๑๖,๓๔๕ | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ | ๑๑ | ๓,๕๙๑,๔๙๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข | ๔ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๓ | ๓๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ | ๓ | ๒๖๔,๑๗๘ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและ นันทนาการ | ๓ | ๓,๐๘๔,๒๒๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๓ | ๑๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๗๕,๐๐๐ | ๓ | ๔๑,๑๒๕ | ๓ | ๔๑,๑๒๕ | ๓ | ๔๑,๑๒๕ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๙ | ๒๔,๘๐๓,๖๐๐ | ๑๒ | ๓,๙๕๒,๖๐๐ | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ | ๗ | ๒,๔๒๓,๕๐๐ |
| รวม | ๘๑ | ๔๒,๖๗๐,๙๒๐ | ๓๗ | ๑๔,๓๓๖,๙๔๕ | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ | ๓๐ | ๑๒,๐๐๑,๔๗๖ |

ผลการติดตาม ๑. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๗โครงการ จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๘

๒. สามารถนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติโดยการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๓๐ โครงการ เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายจริงต่อจำนวนในข้อบัญญัติงบประมาณฯ จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๘

๓. สามารถนำผลการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๓๐ โครงการ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาฯ จำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๔

ซ. ผลการดำเนินงาน

อบต.เกาะปันหยี่ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

อพท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปภาพ ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

ปัญหา/อุปสรรค

- ในการดำเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากสาเหตุการเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ที่จะดำเนินการ,มีการโอนงบประมาณออกไปใช้จ่าย ทำให้เป็นมีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรให้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารประกอบในการดำเนินการให้ครบ ก่อนของงบประมาณ
- เห็นควรขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณภายนอก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการที่มีการโอนงบประมาณออกมาใช้