

# สำเนาฉบับ

ที่ พง ๗๑๐๐๒/๖๔๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี  
๖๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง  
จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

- อ้างถึง
๑. หนังสือที่ พง ๗๑๐๐๒/๖๔๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
  ๒. หนังสือที่ พง ๗๑๐๐๒/๗๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
  ๓. หนังสือที่ พง ๗๑๐๐๒/๓๒๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  ๔. หนังสือที่ พง ๗๑๐๐๒/๔๔๘ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ และพ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนดให้หน่วยรับตรวจ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายจ่ายค้างจ่ายและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน) และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายดำรง สิ้นโต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี

กองคลัง  
งานพัสดุ  
โทร./โทรสาร ๐๗๖-๔๘๑๑๘๙

 ปัสต ออบต.  
 ทน.ฝ่าย/ผอ.กอง  
 เจ้าหน้าดี  
 พิมพ์/ทาน

 ๕/๑๐/๖๑  
 ๕/๑๐/๖๑  
 ๕/๑๐/๖๑  
 ๐๕/๑๐/๖๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

  
10 ต.ค 61

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 - ธ.ค.60)  
 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 - มี.ค.61)  
 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)  
 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (√)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
1	งบลงทุน (ค่าที่ดิน- สิ่งก่อสร้าง)	อาคารต่าง ๆ - โครงการต่อเติมห้องเรียนที่สอนศาสนา- เกาะหมากน้อย	1 ห้อง	เฉพาะเจาะจง	-	-	-	-	-	✓	√	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจ้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จากเดิม ต่อเติมห้องเรียนฯ จำนวน 3 ห้อง งบประมาณ 1,738,000.- บาท วิธี e-bidding แก้ไขเป็น ต่อเติมห้องเรียนฯ จำนวน 1 ห้อง งบประมาณ 499,800.- บาท วิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
2	งบลงทุน (ค่าที่ดิน- สิ่งก่อสร้าง)	- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลพื้นยาง สังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ (ยางพารา) หมู่ที่ 1 ต.เกาะป็นหยี	1 โครงการ	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	✓		
3	งบลงทุน (ค่าที่ดิน- สิ่งก่อสร้าง)	- โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน บ้านเกาะป็นหยี หมู่ที่ 2 ต.เกาะป็นหยี	1 โครงการ	วิธี e-bidding	-	-	-	-	-	✓	√	ได้ยกเลิกโครงการตามรายงานประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 - ธ.ค.60)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 - มี.ค.61)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(√)	ไม่เป็นไป ตามแผน (√)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
4	งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	ครุภัณฑ์กีฬา - ติดตั้งเวทีมวยพร้อมอุปกรณ์การชกมวย หมู่ที่ 4 ต.เกาะป็นหยี	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	25 เม.ย 61	15 พ.ค 61	191,000.00	-	√	-	เบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ 8 พ.ค 61
5	งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1. รถส่วนกลาง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	1 คัน	e-bidding	-	21 มิ.ย 61	6 ก.ค 61	814,640.00	-	√	-	
6	งบลงทุน (ค่าที่ดิน- สิ่งก่อสร้าง)	- โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ในหน่วยงานภาครัฐ-องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะป็นหยี จังหวัดพังงา (จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังติดตั้งไม่ต่ำกว่า 23.97 กิโลวัตต์	1 โครงการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	√	ได้ยกเลิกโครงการ เนื่องจากผู้เสนอราคาไม่ผ่าน คุณสมบัติตามที่ อบต.กำหนด
7	งบลงทุน (ค่าที่ดิน- สิ่งก่อสร้าง)	- โครงการก่อสร้างโป๊ะพร้อมบันไดท่าเทียบเรือ บ้านเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะป็นหยี	1 โครงการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	√	1.รายจ่ายค้างปี 2561 2.ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2562

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะป็นหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561

- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60 - ธ.ค.60)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61 - มี.ค.61)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61 - มิ.ย.61)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61 - ก.ย.61)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าภูมิทัศน์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		เป็นไปตาม แผน(✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (√)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา/ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (บาท)	เงินนอกงบ ประมาณหรือ เงินสมทบ (บาท)			
8	งบลงทุน (ค่าที่ดิน- สิ่งก่อสร้าง)	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้าน นายผีหรีน เหมพิทักษ์ หมู่ที่ 4	1 โครงการ	e-bidding	-	-	-	-	-	-	✓	1.รายจ่ายค้างปี 2561 2.ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2562